铜仁市市级部门项目支出绩效目标自评表
（2024年度）

单位（盖章）：贵州省铜仁第一中学　　填报日期：2025.4.11

项目名称	普通高教育发展省级补助资金（阶梯教室维修改造、阶梯教室设备购置、智慧黑板购置）项目						
主管部门及代码	铜仁市教育局		实施单位	贵州省铜仁第一中学			
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	410	410	410	100	100.00%	100.00
	一、财政拨款	410	410	410	100	100.00%	100.00
	其中：1.上级补助	410	410	410	100	100.00%	100.00
	2.本级安排	—			—	—	—
	二、其他资金				—	—	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	持续改善普通高中学校办学条件，为高考综合改革提供有力保障，稳步助推学校高质量发展。	维修改造阶梯教室 800平方，购置阶梯教室桌椅444套，购置智慧黑板120套。持续改善我校办学条件，为高考综合改革提供有力保障，稳步助推学校高质量发展。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（90分）	数量30分	阶梯教室维修改造	800平方	800平方	10	10	
			阶梯教室设备购置	444套	444套	10	10	
			智慧黑板购置	120套	120套	10	10	
		质量30分	验收合格率	100%	100%	10	10	
			资金使用合规性	合规	合规	10	10	
		时效30分	维修改造竣工投用	6个月内	6个月内	10	10	
			资金合法合规拨付完毕	当年	当年	10	10	
			按合同约定支付使用资金	100%	100%	10	10	
		可持续影响10分	办学条件	不断改善	不断改善	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度10分	学校教师、学生满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	绩效指标合计分值					100	100	
	总分（预算执行10分+绩效指标90分）					100	100.00	

绩效评价结论	自评得分100分，此项目绩效评价等次为“ 优秀 ”。

业务科室及联系人 ：黄华飞　　联系电话：13688561950

注：1.本表填报2021年市本级政府专项预算项目支出绩效自评情况。绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2.“未完成原因分析”栏：请说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值权重区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理选择权重确定得分。

5.绩效自评等级分别为：优（90≤得分≤100），良（80≤得分<90），中（60≤得分<80），差（低于60分）